

威县水务局 2021 年统筹整合涉农资金 桥闸重建项目重点绩效评价报告

兴玮专审字[2022]第 1039 号

威县财政局：

我们接受委托,对威县水务局 2021 年统筹整合涉农资金桥闸重建项目进行绩效评价。绩效评价依据《中华人民共和国预算法》、《中共邢台市委 邢台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（邢发[2019]17 号）、《关于开展 2021 年度县级重点项目支出绩效检查的通知》（威财[2022]41 号）、《关于组织开展 2021 年度财政衔接（含整合）项目资金重点绩效评价工作的通知》（威财[2022]40 号）等相关要求进行。在评价过程中，我们结合项目的实际情况，实施了包括抽查会计记录及复核，审阅相关资料、询问、现场勘察、满意度调查等我们认为必要的评价程序。现将评价结果报告如下：

一、项目基本情况

威县水务局主要职责是负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按权限审核县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理；负责水资源保护工作等。

随着当地经济的快速发展，车辆逐渐增多，使得生产桥处于老化和超负荷运行的状态，部分桥面出现了坍塌、桥体破坏、基础沉陷、桥两侧无栏杆等情况，严重影响过往人员及车辆的安全，另外为增加威广渠蓄水量，改善周边灌溉条件，节约地下水资源，威县水务局进行了 2021 年威县统筹整合涉农资金桥闸重建项目。该项目包括 1 座节

兴玮（河北）会计师事务所（普通合伙）
XINGWEI(HEBEI)CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

制闸和 8 座农用生产桥的重建，建设地点分别位于威县第什营镇西梨园村、枣元乡西台吉村和寺前村、常屯乡苏村、侯贯镇南中候村、贺钊镇东郑河村、章台镇大章台村、高公庄乡前苏庄和宋安村。

截止 2022 年 2 月 23 日，威县水务局 2021 年统筹整合涉农资金桥闸重建项目已完成建设，并进行了工程验收，工程质量等级为合格，并出具结算审计报告。

二、专项资金使用及管理情况

(一) 项目资金到位情况

2021 年下达财政资金 730.871471 万元，为县财政统筹整合资金，已通过威县财政局发放。

(二) 项目资金使用情况

2021 年发放威县统筹整合涉农资金桥闸重建项目资金 730.871471 万元。

(三) 项目资金管理情况

项目资金在实施过程中能够执行专项资金使用管理相关规定，资金拨付执行审批程序，财务管理较为规范，项目实际建设内容与申报建设内容基本一致，执行了合同管理制和工程验收制等制度，未发现出现超概算现象。

三、项目绩效目标情况

重建威广渠西梨园连桥闸 1 座；重建 8 座桥梁；改善当地交通状况，方便当地群众进行农业生产。

工程验收合格率为 100%，验收及时率为 100%，受益项目村 9 个，其中贫困村 3 个，收益人口满意度为 $\geq 90\%$ 。

四、项目绩效评价结果

(一) 项目绩效评价得分情况

兴玮（河北）会计师事务所（普通合伙）
XINGWEI(HEBEI)CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

通过收集相关资料、实地查看、听取情况介绍、进行现场检查以及调查取证，综合该项目的自评结果等方法进行打分。

1、政策相关性

工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。标准得分3分，评价得分3分。

2、部门职责相关性

工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关。标准得分3分，评价得分3分。

3、预算项目相关性

工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。标准得分3分，评价得分3分。

4、绩效目标设立科学性

工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。标准得分3分，评价得分3分。

5、绩效指标设置科学性

绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。标准得分3分，评价得分3分。

6、资金拨付情况

资金足额到位。标准得分4分，评价得分4分。

7、资金支出进度

支出进度合理。标准得分4分，评价得分4分。

8、资金使用规范性

资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定，得

3分；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定，得4分。标准得分7分，评价得分7分。

9、管理制度健全性

部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。标准得分6分，评价得分6分。

10、过程控制有效性

保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。标准得分4分，评价得分2分。

11、产出数量完成率

通过查看相关文件、台账和会计凭证，项目资金已发放到位。完成率为100%。标准得分7分，评价得分7分。

12、产出质量达标率

2021年威县统筹整合涉农资金桥闸重建项目于2022年2月23日完成竣工质量验收，验收结果为合格。标准得分7分，评价得分7分。

13、工作活动产出完成及时性

反映工作活动产出目标实现的及时程度。规定时间内完成的，得满分。标准得分6分，评价得分6分。

14、项目完成率

预算项目全部完成的得满分。标准得分5分，评价得分5分。

15、经济效益

项目的实施有利于带动相关行业的发展，拉动当地经济发展。标准得分9分，评价得分9分。

16、社会效益

通过项目建设，改变了生产条件，农村的基础设施建设将更趋完

善配套，推进了社会主义新农村建设。标准得分 9 分，评价得分 9 分。

17、生态效益

项目实施后，能够改善群众生活环境，提高环境质量，以此带动社会经济的全面发展。居民对生活环境的满意度大幅提升。标准得分 9 分，评价得分 9 分。

18、受益群体满意度

通过发放问卷进行社会调查，经调查，群众满意度占全部调查对象的比率为 100%。标准得分 8 分，评价得分 8 分。

(二) 项目满意度调查情况

我们于 2022 年 5 月对威县水务局 2021 年统筹整合涉农资金桥闸重建项目满意度进行了调查，发放调查问卷 20 份，收回调查问卷 20 份。调查内容主要有：被调查人性别、年龄、对桥闸重建项目是否了解、对改善当地交通状况，方便当地群众进行农业生产是否有帮助、对桥闸重建项目是否满意等，调查情况如下：

1、对桥闸重建项目是否能改善当地交通状况，方便当地群众进行农业生产的调查

经调查，认为桥闸重建项目有利于改善当地交通状况，方便当地群众进行农业生产的有 20 份问卷，占比 100%；

2、对桥闸重建项目是否满意的调查

经调查，认为桥闸重建项目“满意”的有 20 份问卷，占比 100%；

(三) 综合评价情况及评价结论

根据威县水务局提供的书面资料 and 我们的现场实地查看，以及满意度调查问卷，按照邢台市市级部门（单位）工作活动绩效评价共性指标，经评价组综合评价，威县水务局 2021 年统筹整合涉农资金桥闸重建项目取得较好的成效，本项目绩效评价总得分为 98 分，绩效评价

等级为优秀。

五、存在的问题

在评价过程中我们注意到，威县水务局在工作活动实施保障过程中，风险应对措施不完善。

六、意见及建议

项目单位应加强制度建设，完善风险应对措施。

附件：

1、威县水务局 2021 年统筹整合涉农资金桥闸重建项目资金拨付、支出明细表

2、威县水务局 2021 年统筹整合涉农资金桥闸重建项目绩效评价得分表

兴玮（河北）会计师事务所（普通合伙）

中国注册会计师：

地址：河北省邢台市新兴东大街珺璟国际

中国注册会计师：

2022 年 7 月 4 日